

 Projetos de Instalações	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	DATA : 17/01/2022		BDI : 25,00%		
	LOCAL:	RECIFE-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE - SDSCJ	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	84,57%	46,61%	12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 68.012,94	9,30%	9,10%	11,70%	14,70%	16,80%	18,60%	12,90%	6,90%	100,00%
			R\$ 6.325,20	R\$ 6.189,18	R\$ 7.957,51	R\$ 9.997,90	R\$ 11.426,17	R\$ 12.650,41	R\$ 8.773,67	R\$ 4.692,90	R\$ 68.012,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 47.218,92	100,00%								100,00%
			R\$ 47.218,92								R\$ 47.218,92
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 19.869,82	70,00%	30,00%							100,00%
			R\$ 13.908,87	R\$ 5.960,95							R\$ 19.869,82
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 70.936,42	55,00%	45,00%							100,00%
			R\$ 39.015,03	R\$ 31.921,39							R\$ 70.936,42
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 165.735,84		25,00%	50,00%	25,00%					100,00%
				R\$ 41.433,96	R\$ 82.867,92	R\$ 41.433,96					R\$ 165.735,84
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 52.567,33			20,00%	35,00%	35,00%	10,00%			100,00%
					R\$ 10.513,47	R\$ 18.398,57	R\$ 18.398,57	R\$ 5.256,72			R\$ 52.567,33
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 17.370,69	10,00%				20,00%	70,00%			100,00%
			R\$ 1.737,07				R\$ 3.474,14	R\$ 12.159,48			R\$ 17.370,69
8	REVESTIMENTOS	R\$ 155.791,82				25,00%	25,00%	40,00%	10,00%		100,00%
						R\$ 38.947,96	R\$ 38.947,96	R\$ 62.316,73	R\$ 15.579,17		R\$ 155.791,82
9	COBERTURAS	R\$ 75.649,29				30,00%	40,00%	10,00%	20,00%		100,00%
						R\$ 22.694,79	R\$ 30.259,72	R\$ 7.564,93	R\$ 15.129,85		R\$ 75.649,29
10	ESQUADRIAS	R\$ 95.735,26				10,00%	20,00%	30,00%	40,00%		100,00%
						R\$ 9.573,53	R\$ 19.147,05	R\$ 28.720,58	R\$ 38.294,10		R\$ 95.735,26
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 61.561,74			10,00%	15,00%	35,00%	25,00%	10,00%	5,00%	100,00%
					R\$ 6.156,17	R\$ 9.234,26	R\$ 21.546,61	R\$ 15.390,44	R\$ 6.156,17	R\$ 3.078,09	R\$ 61.561,74
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.200,46		5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	100,00%
				R\$ 2.360,02	R\$ 4.720,05	R\$ 4.720,05	R\$ 9.440,09	R\$ 9.440,09	R\$ 9.440,09	R\$ 7.080,07	R\$ 47.200,46
13	CFTV	R\$ 4.155,32		5,00%			20,00%	20,00%	25,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 207,77			R\$ 831,06	R\$ 831,06	R\$ 1.038,83	R\$ 1.246,60	R\$ 4.155,32
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 68.929,18				10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
						R\$ 6.892,92	R\$ 10.339,38	R\$ 17.232,30	R\$ 17.232,30	R\$ 17.232,28	R\$ 68.929,18
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 44.628,97				10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	100,00%
						R\$ 4.462,90	R\$ 8.925,79	R\$ 11.157,24	R\$ 11.157,24	R\$ 8.925,80	R\$ 44.628,97
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 4.805,82				10,00%			60,00%	30,00%	100,00%
						48.058,00%			R\$ 2.883,49	R\$ 1.441,75	R\$ 4.805,82
17	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 30.823,52					10,00%	10,00%	20,00%	60,00%	100,00%
							R\$ 3.082,35	R\$ 3.082,35	R\$ 6.164,70	R\$ 18.494,12	R\$ 30.823,52
18	PINTURA	R\$ 50.274,80						25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
								R\$ 12.568,70	R\$ 12.568,70	R\$ 25.137,40	R\$ 50.274,80
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 173.255,07	5,00%	15,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%		100,00%
			R\$ 8.662,75	R\$ 25.988,26	R\$ 34.651,01	R\$ 17.325,51	R\$ 34.651,01	R\$ 34.651,01	R\$ 17.325,52		R\$ 173.255,07
	PARCELAS		R\$ 116.867,84	R\$ 114.061,53	R\$ 146.866,13	R\$ 184.162,93	R\$ 210.469,90	R\$ 233.022,04	R\$ 161.743,83	R\$ 87.329,01	R\$ 1.254.523,21
			9,32%	9,09%	11,71%	14,68%	16,78%	18,57%	12,89%	6,96%	
	ACUMULADO		R\$ 116.867,84	R\$ 230.929,37	R\$ 377.795,50	R\$ 561.958,43	R\$ 772.428,33	R\$ 1.005.450,37	R\$ 1.167.194,20	R\$ 1.254.523,21	
			9,32%	18,41%	30,11%	44,79%	61,57%	80,15%	93,04%	100,00%	

AMANDA DE BRITO
FREITAS:01012555437

Assinado de forma digital por AMANDA
DE BRITO FREITAS:01012555437
Dados: 2022.01.17 17:33:49 -03'00'

AMANDA DE BRITO FREITAS
CREA/RN 2101857006